

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 675464682

Eigenaar: Stad Herentals

Opdrachtgever: Stad Herentals

Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

Datum Onderzoek: 26/07/2023

Datum van verslag: 26/07/2023

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in juli, 2023

Installatie ID: 650643126

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: 01.98697.01

Plaats van het onderzoek:

Augustijnenlaan 1
2200 Herentals**I. Algemene beschrijving en kenmerken:** Stadsarchief

Installateur	Kone	Type	/
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Hydraulische
Bouwjaar	1991	Maximum belasting	630 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	3
Aantal personen	8	Hijssnelheid	0.6 m/sec
Onderhoudsfirma	Kone	Serienummer	01.98697.01
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Kone	Liftnummer	01.98697.01
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Professioneel
Afstand buffer-tegengewicht	Niet van toepassing cm	Datum 1° RA	niet gekend
Datum 2° RA	04/04/2022	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	04/04/2037	Datum laatste regularisatie	
Deadline attest van regularisatie	31/12/2014	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde			

II. Uitgevoerde controles:**Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen:

Zie blad vaststellingen.

IV. Metingen:**V. Besluit:**

E Gezien de modernisatiewerkzaamheden niet tegen de voorziene einddatum werden afgewerkt, mag de lift slechts verder worden gebruikt nadat werd verholpen aan deze opmerking en een attest van regularisatie werd afgeleverd.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Vanhouche Mathias i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 31/07/2023Auth.Code

Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT

Geprint op: 31/07/2023

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 675464682

Inspecteur : Vanhouche Mathias

In opdracht van de directeur



Vanhouche Mathias

Validatie door: Vanhouche Mathias i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 31/07/2023

Auth.Code

Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT

Geprint op: 31/07/2023

Verslagnummer: 675464682

Vaststellingen:

- Andere
 - De deksel van de inspectiekast op het kooidak moet dicht gemaakt worden. (3e herhaling = D-besluit)
 - De schakelaar van de schachtverlichting in de put is verkeerd aangesloten, als je deze bediend kan de schacht verlichting enkel en alleen op de zelfde plaats terug aanzetten dit zou in principe een wisselschakeling moeten zijn.

Documenten en opschriften

- De wettelijke termijn voor het bekomen van een attest van regularisatie is verstreken.
= E-Besluit

Kooi

- De identificatiegegevens van de beheerder van de lift zijn niet aangebracht in de kooi.
- De sluitkracht van de kooideur bedraagt meer dan 150 N.
(3e herhaling = d-besluit)