



put XVIII  
 Heerentals  
 boor. diam: 600 mm  
 Grintomstorting: 12. 1.7 m  
 filter perforatie 0.8 m  
 put geplaatst: 19/9 '73  
 Hoeveelheid grint: 20.000 kg  
 Aangevulde klei: ± 12 meter

Capaciteit: 62.6 m<sup>3</sup>/u. Aff. 4.32

debiet. per uur per meter oppomping

$$\frac{62.6}{4.32} = 14.5 \text{ m}^3/\text{m.}$$